## ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

/TB-UBND

Bắc Giang, ngày

tháng 8 năm 2024

## THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn tại buổi làm việc kiểm điểm tiến độ dự án "Hạ tầng, kho bãi Trung tâm Logistics Quốc tế thành phố Bắc Giang"

Ngày 31/7/2024, đồng chí Phan Thế Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc kiểm điểm tiến độ dự án "Hạ tầng, kho bãi Trung tâm Logistics Quốc tế thành phố Bắc Giang". Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBND thành phố Bắc Giang, Công ty TNHH Logistics Quốc tế Bắc Giang. Sau khi nghe báo cáo của Công ty TNHH Logistics Quốc tế Bắc Giang và các ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn kết luận như sau:

Ghi nhận sự chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị, nhà đầu tư trong việc khắc phục những tồn tại và tháo gỡ các vướng mắc được nêu tại Kết luận Thanh tra số 542/KL-TTr ngày 18/9/2023 của Thanh tra tỉnh trong thời gian qua. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện dự án còn rất chậm, nhà đầu tư chưa tích cực triển khai thi công, thực hiện thủ tục ký quỹ đảm bảo; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và nhà đầu tư còn một số nội dung chưa được thực hiện tốt. Trong thời gian tới, để sớm đưa dự án đi vào hoạt động, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, nhà đầu tư tập trung thực hiện một số nội dung sau:

- 1. Các sở, ngành, UBND thành phố Bắc Giang chủ động, tích cực, nâng cao công tác phối hợp trong tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư; tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật của nhà đầu tư, xử lý hoặc đề xuất xử lý kịp thời theo quy định đối với tồn tại, hạn chế và sai phạm của nhà đầu tư (nếu có) theo quy định.
  - 2. Công ty TNHH Logistics Quốc tế Bắc Giang:
- Tập trung cao triển khai thi công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các công việc cụ thể, tiến độ góp vốn, huy động vốn để thực hiện dự án theo từng tháng, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Bắc Giang **trước ngày 10/8/2024** để theo dõi, giám sát.
- Khẩn trương liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện việc ký thoả thuận ký quỹ theo quy định; thời hạn thực hiện chậm nhất **ngày 09/8/2024**.

- 3. Sở Kế hoach và Đầu tư:
- Tập trung đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án và thực hiện nghĩa vụ ký quỹ bảo đảm; định kỳ hằng tháng báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình tiến độ thực hiện theo Kế hoạch nhà đầu tư đăng ký.
- Xử lý theo quy định trong trường hợp nhà đầu tư không thực hiện nghĩa vụ ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án.
- 4. Giao Sở Giao thông vận tải: Chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Bắc Giang và các cơ quan có liên quan báo cáo, kiến nghị với Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Công ty cổ phần BOT Hà Nội Bắc Giang tháo gỡ vướng mắc trong việc bàn giao mặt bằng liên quan đến việc thi công hạng mục đấu nối với cao tốc Hà Nội Bắc Giang; trường hợp vượt thẩm quyển cần kịp thời đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét, giải quyết theo quy định.
- 5. Giao UBND thành phố Bắc Giang chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường:
  - Hướng dẫn nhà đầu tư sớm thực hiện thủ tục thuê đất đợt 3.
- Đẩy nhanh xử lý tài sản trên đất đối với diện tích thuộc dự án cây xăng của Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Hoàng Phúc.

Trên đây là Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn tại buổi làm việc kiểm điểm tiến độ dự án "Hạ tầng, kho bãi Trung tâm Logistics Quốc tế thành phố Bắc Giang"; các cơ quan đơn vị, địa phương liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

## Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương,
  Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng;
- Cục Thuế tính;
- UBND thành phố Bắc Giang;
- Công ty TNHH Logistics Quốc tế Bắc Giang;
- VP UBND tinh: LĐVP, KTTH;
- Luu: VT, TH.

TL. CHỦ TỊCH KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Thị Ngọc